

練馬区公共施設等総合管理計画 〔実施計画〕

令和 6 年度（2024 年度）～令和 10 年度（2028 年度）

〈案〉

（たたき台）

令和 6 年（2024 年） 3 月

練 馬 区

目次

はじめに

1 実施計画の目的、位置づけ	1
2 実施計画の内容	1
実施計画の見方	2

第1章 施設配置の最適化の推進

1 機能の転換	3
2 統合・再編	3
3 複合化	3

第2章 リーディングプロジェクト

1 新たな小中一貫教育校の設置と周辺施設の集約	5
2 美術館の再整備にあわせた中村橋駅周辺施設の統合・再編	6
3 練馬春日町駅周辺施設の再編	7
4 区有地への民設民営の生活介護事業所等の誘致	8

第3章 区立施設改修・改築等実施計画

1 施設種別ごとの取組	9
(1) 庁舎等	9
(2) 保健相談所	12
(3) 土木出張所、公園出張所	13
(4) 文化・生涯学習施設	14
(5) スポーツ施設	16
(6) 産業振興・勤労者福祉施設、集会施設	18
(7) 子どもと青少年の施設	19
(8) 高齢者福祉施設	24
(9) 障害者福祉施設	27
(10) 地域の施設	29
(11) リサイクルセンター	31
(12) 教育施設	32

2	跡施設・跡地の活用	35
(1)	光が丘第七小学校跡施設	35
(2)	旧 春日町児童館・敬老館	35
(3)	旧 光が丘保管所（再利用家具置場）	36
(4)	旧 シルバー人材センター作業所	36
(5)	田柄第二ストックヤード跡地移転施設	37
(6)	練馬光が丘病院跡施設	37
(7)	旧 石神井町福祉園用地	38
(8)	旧 下田少年自然の家	38
(9)	東大泉敬老館	39
3	外郭団体や民間事業者へ貸し付けている施設等	40
(1)	民営化した特別養護老人ホーム・デイサービスセンター等	40
(2)	作業所	41

第4章 委託・民営化実施計画

1	区立施設の管理運営手法の基本的な考え方	42
2	施設種別ごとの取組	43
(1)	子どもと青少年の施設	43
(2)	障害者福祉施設	49
(3)	清掃事務所	52
(4)	教育施設	53
(5)	図書館	54

はじめに

1 実施計画の目的、位置づけ

平成 28 年 10 月に策定した区政改革計画に基づく個別計画として、平成 29 年 3 月に公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）を策定しました。総合管理計画では、区立施設や都市インフラの維持・更新、管理の総合的マネジメント方針を示しました。

区立施設のマネジメントは、単に施設の総量削減、コストの削減を目指すものではなく、社会の状況が大きく変化するなか、長期的な視点に立ち、練馬区の実情に即した望ましい施設の実現を目標としています。

実施計画は、区立施設のマネジメントをハード、ソフトの両面から推進するため、年度別の具体的な取組内容を定めるものです。

本実施計画では、安全性の向上や財政負担の平準化などを基本に優先順位を精査し、令和 6 年度から 10 年度に取り組む内容を整理しています。

2 実施計画の内容

実施計画では、区立施設の維持・更新、委託・民営化に関する年度別計画を明らかにしています。

道路や橋梁等の都市インフラの実施計画は、「第 3 次みどりの風吹くまちビジョン」の「アクションプラン（年度別取組計画）」に記載しています。

【実施計画の見方】

取組の概要を紹介しています。

② 心身障害者福祉センター（中村橋区民センター内）

大規模改修を行います。大規模改修の際には、工事中の一時移転施設として光が丘第七小学校跡施設等を活用します。＜リーディングプロジェクト2＞

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
大規模改修 [再掲]	実施設計	工事	工事	—	—
事業費（百万円）		477	901	0	

事業実施課：福祉部 障害者サービス調整担当課

令和6年4月1日時点の組織名を記載しています。

第2章リーディングプロジェクトに掲載している施設を「再掲」としています。

「事業費」欄

- 各年度に必要な事業費を十数万円の位を四捨五入し、百万円単位で記載しています。
- 百万円未満の事業費は、1百万円としています。
- 事業にかかる初期経費（イニシャルコスト）を計上しています。施設整備後の維持管理費・運営費のような経常的経費（ランニングコスト）は、事業費には含まず、各年度の予算で計上するものとしています。
※事業費の内訳：計画等策定支援委託料、設計委託料、工事費、工事監理費、仮設施設等賃借料など
- 令和7年度・8年度の事業費は、策定時点で見込まれる金額を計上しています。当該年度の予算編成時に改めて精査します。
- リーディングプロジェクトと施設種別ごとの取組の両方に掲載している事業は、それぞれに事業費を掲載しています。

【凡例】

- 「0」 …事業計画はありますが、経費を必要としないものです。
- 「—」 …事業未実施または事業完了等により事業費がないものです。
- 「***」 …検討・協議の結果に基づき今後必要な経費を計上していくものです。

第1章 施設配置の最適化の推進

公共施設等総合管理計画に示した「施設配置の最適化方針」に基づき、改修・改築を進めるにあたっては、これまでの機能をそのまま更新するのではなく、「将来にわたって行政が確保すべき機能か」、「費用対効果の面で効率性はどうか」、「対象やサービス内容が他と重複していないか」、「現在の施設でないと提供できないサービスか否か」などの視点から見直します。そのうえで、つぎの3つの手法を組み合わせることにより、施設配置の最適化を推進します。

1 機能の転換

社会状況の変化に伴う区民ニーズや施設の利用状況等を考慮し、優先度が高い機能への転換を検討します。

機能の転換による有効活用が困難な場合は、貸付や売却を検討します。

また、利用が限定的となっている施設は、より幅広い活用ができるよう、機能を転換します。

2 統合・再編

同種あるいは類似の施設が重複している区立施設は、施設の配置バランス・箇所数などを考慮し、公平性や良好なサービス提供の観点から統合・再編を実施します。現在の施設（場所・建物）でなくても提供できるサービスは、移転・集約を検討します。また、近隣に同種の機能を有する民設民営の施設が立地している場合や、今後設置が見込まれる場合には、区立施設の廃止を含めて検討します。

地域施設（児童館、敬老館、地区区民館、地域集会所）は、統合・再編し、長期的には概ね中学校区に1か所程度になるよう、再配置を検討します。

3 複合化

大規模改修や改築の際には、周辺施設や新たな区民サービスの機能との複合化を検討します。複数の機能を一つの施設へ集約することで、施設規模の抑制・延床面積の削減を図りつつ、必要な機能を備えます。

また、まちづくりにあわせて、駅周辺への施設の集約を検討します。その際は、民間の資金、ノウハウの活用も含めて検討します。

小中学校は、改築にあわせて周辺施設との複合化を検討します。

【令和6～10年度の取組対象例】

施設名	取組内容	ページ
<ul style="list-style-type: none"> ・旭丘小学校 ・旭丘中学校 ・栄町児童館 ・栄町敬老館 	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな小中一貫教育校（旭丘小学校・旭丘中学校）の整備にあわせて、栄町児童館、栄町敬老館を複合化します。 ・栄町敬老館は、街かどケアカフェ、地域包括支援センターに機能転換します。 	P5
<ul style="list-style-type: none"> ・東京中高年齢労働者福祉センター（サンライフ練馬） ・勤労福祉会館 	<ul style="list-style-type: none"> ・社会状況の変化に伴う区民ニーズや施設の利用状況等を考慮しながら、機能を整理します。 ・サンライフ練馬は、令和7年度に廃止し、敷地は美術館・貫井図書館の改築に活用します。引き続き必要な機能については代替を設けます。 ・勤労福祉会館は、勤労者福祉施設としての機能を廃止し、地域の行政需要に応じた機能転換を図ります。機能転換に向け、大規模改修に着手します。 	P6 P18
<ul style="list-style-type: none"> ・中村橋区民センター 	<ul style="list-style-type: none"> ・トレーニング室や会議室など、サンライフ練馬の代替が確保できるよう、大規模改修を実施します。 	P6
<ul style="list-style-type: none"> ・春日町青少年館 	<ul style="list-style-type: none"> ・児童館との類似機能を考慮し事業の見直しを行ったうえで、改築に着手します。春日町地域集会所を移転するほか、練馬高松園地域包括支援センターを移転し、街かどケアカフェを新設するなど、複合施設として整備することで、区民サービスの向上を図ります。 	P7
<ul style="list-style-type: none"> ・石神井庁舎 	<ul style="list-style-type: none"> ・まちづくりにあわせて、区民生活に密着した行政サービスを再開発ビルへ移転します。 ・現石神井庁舎は、駅前再開発ビルとは機能を区分けし、子どもから大人まで世代を超えて活動・交流できる新しい施設を整備する方向で検討を進めます。民間活力を積極的に活用し、区立施設の複合化も視野に、まち全体の賑わいにつながる施設を検討していきます。 	P10
<ul style="list-style-type: none"> ・秩父青少年キャンプ場 	<ul style="list-style-type: none"> ・民間キャンプ場等の代替施設が増加しており、利用者数が減少しているほか、施設の老朽化が進んでいるため廃止します。 	P23
<ul style="list-style-type: none"> ・高野台敬老館 ・東大泉敬老館 ・上石神井敬老館 	<ul style="list-style-type: none"> ・街かどケアカフェ、地域包括支援センター（上石神井敬老館は設置済み）に機能転換します。 	P24 P25

第2章 リーディングプロジェクト

1 新たな小中一貫教育校の設置と周辺施設の集約

旭丘小学校、旭丘中学校は新たな小中一貫教育校として改築します。あわせて、老朽化している栄町児童館・敬老館を移転・複合化し、児童館は事業の充実を図るとともに、敬老館は街かどケアカフェ、地域包括支援センターに機能転換します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【旭丘小学校・旭丘中学校】 小中一貫教育校設置に向けた改築工事完了	工事	工事	工事	工事	—
【児童館・街かどケアカフェ・地域包括支援センター】 小中一貫教育校と複合化し、移転・改築	工事	工事	工事	移転	—
事業費（百万円）		3,048	4,259	929	

事業実施課：教育振興部 教育施策課、学校施設課

こども家庭部 子育て支援課

高齢施策担当部 高齢社会対策課、高齢者支援課

2 美術館の再整備にあわせた中村橋駅周辺施設の統合・再編

年齢や障害の有無に関わらず、誰もが楽しめる美術館・図書館とします。

美術館は、令和10年度の開館を目指し、再整備基本構想で掲げる「まちと一体となった美術館」、「本物のアートに出会える美術館」、「併設の図書館と融合する美術館」の3つのコンセプトの実現に向け、東京中高年齢労働者福祉センター（以下「サンライフ練馬」という。）の敷地とあわせて全面改築します。

貫井図書館は、美術館の改築にあわせて一体的に整備します。

社会状況の変化に伴う区民ニーズや施設の利用状況等を考慮し、サンライフ練馬は令和7年度に廃止します。トレーニング室や会議室、相談事業等、引き続き必要な機能については、美術館の再整備、中村橋区民センターの大規模改修、他の施設での実施等により、代替を設けます。

中村橋区民センターは、トレーニング室の移設や会議室の増設など、サンライフ練馬の代替を確保するとともに、障害者に配慮した設備の導入など、誰もが利用しやすい施設となるよう大規模改修工事を行います。大規模改修時に休止できない事業について、光が丘第七小学校跡施設や光が丘区民センター、サンライフ練馬の部屋の一部を活用します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【美術館・貫井図書館】 再整備基本構想に基づく改築	基本設計 実施設計	実施設計	実施設計 工事	工事	工事 (完了)
【サンライフ練馬】 廃止	調整	調整	廃止	—	—
【中村橋区民センター】 大規模改修	実施設計	工事	工事	—	—
事業費（百万円）		847	5,244	213	

事業実施課：地域文化部 美術館再整備担当課
産業経済部 経済課

教育振興部 光が丘図書館
福祉部 障害者サービス調整担当課

3 練馬春日町駅周辺施設の再編

練馬春日町駅周辺には、春日町青少年館、春日町南地区区民館、春日町地域集会所があり、各施設とも老朽化への対応が必要な時期となっています。

春日町青少年館は、改築に着手します。改築にあたっては、必要な機能は維持しつつ、若者自立支援事業のスペースを拡充するほか、練馬高松園地域包括支援センターを移転し、街かどケアカフェを新設するなど、複合施設として整備することで、区民サービスの向上を図ります。

春日町地域集会所は、近接する春日町青少年館の改築にあわせて移転し、複合化します。

春日町南地区区民館は、大規模改修を行います。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【春日町青少年館・ 春日町地域集会所】 改築、複合化	方向性の決定	調整	調整	基本設計	実施設計 工事
【春日町南地区区 民館】 大規模改修	方向性の決定	—	基本設計	実施設計	工事 (完了)
事業費(百万円)		0	9	62	

事業実施課：こども家庭部 青少年課

地域文化部 地域振興課

高齢施策担当部 高齢者支援課

4 区有地への民設民営の生活介護事業所等の誘致

区有地に民設民営の生活介護事業所等を誘致することにより、医療的ケアが必要な障害者の重症心身障害者通所事業を充実します。

令和5年度に取得した三原台二丁目用地に、通いの場やショートステイを備えた多機能型の施設を誘致します。新たな施設の開設にあわせ、大泉学園町福祉園は廃止します。跡施設は、関町福祉園の一時移転施設として活用した後、大泉保健相談所の移転先として、活用に向けた検討を進めます。

関町福祉園用地に、民間事業者が整備・運営する生活介護事業所等を誘致します。新たな施設を整備する間、関町福祉園は大泉学園町福祉園跡施設に一時移転して運営します。新たな施設の開設にあわせ、関町福祉園は廃止を含めて検討します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【三原台二丁目用地への多機能型施設の誘致】 施設整備工事※1	用地取得	事業者選定調整	設計	設計	工事(完了)
【大泉学園町福祉園】 廃止	方向性の決定	調整	調整	調整	調整 廃止※2
【大泉保健相談所】 移転等の検討	検討	検討	検討	検討	検討
現 関町福祉園用地					
【生活介護事業所等の誘致】 施設整備設計※1	方向性の決定	—	事業者選定調整	調整	調整 設計
【関町福祉園】 除却設計	方向性の決定	—	—	—	除却設計
事業費(百万円)		1	33	1,152	

※1…設計・工事は事業者が実施

※2…新たな多機能型施設の開設にあわせて廃止

事業実施課：福祉部 障害者施策推進課

健康部 健康推進課

第3章 区立施設改修・改築等実施計画

1 施設種別ごとの取組

(1) 庁舎等

① 練馬区役所

区の行政機能の中核となる施設であり、あわせて区議会があります。災害時には防災拠点としての機能も担います。行政機能に滞りのないよう、計画的に改修を行います。

東庁舎は区役所周辺の施設との統合・再編の可能性を含めて検討し、本庁舎と東庁舎の改修等の計画を検討します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【本庁舎】 設備等改修	工事	工事	工事	工事	工事
【東庁舎】 設備等改修	工事	工事	工事	—	—
【本庁舎・東庁舎】 改修等の計画検討	検討	検討	検討	検討	検討
事業費（百万円）		786	1,671	857	

事業実施課：総務部 総務課

② 石神井庁舎（石神井公園駅前再開発ビル）

石神井庁舎は、様々な公共サービス機能を備えています。

石神井公園駅南口西地区の再開発事業により令和9年度末に整備される予定の再開発ビルの一部に、区民生活に密着した行政サービスである区民事務所、戸籍、国保、総合福祉事務所、地域包括支援センター、子ども家庭支援センターを移転します。あわせて、乳幼児一時預かり室、生活サポートセンターを新たに設置し、区民サービスの向上を図ります。

現石神井庁舎は、駅前再開発ビルとは機能を区分けし、子どもから大人まで世代を超えて活動・交流できる新しい施設を整備する方向で検討を進めます。民間活力を積極的に活用し、区立施設の複合化も視野に、まち全体の賑わいにつながる施設を検討していきます。再開発ビルへの一部機能移転後、速やかに工事に着手できるよう調整を進めます。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
再開発ビル ^{※1} の床取得、石神井庁舎の一部機能の移転	設計	設計 工事	設計 工事	工事	工事 (完了) 床取得 一部機能の 移転
基本構想の策定、整備に向けた調整、着手	基本方針の 策定 施設移転・ 集約の検討	基本構想の 検討	基本構想の 策定	整備に向けた 調整	整備に向けた 調整 着手
事業費（百万円）		13	13	***	

※1…設計・工事等は再開発組合が実施

事業実施課：企画部 企画課 総務部 総務課

区民部 戸籍住民課、区民事務所担当課、国保年金課

福祉部 生活福祉課、石神井総合福祉事務所 高齢施策担当部 高齢者支援課

こども家庭部 子ども家庭支援センター

都市整備部 西部地域まちづくり課

③ 中村北分館

令和5年度に建物・敷地を区が取得しました。

引き続き区の情報処理センターとして活用するとともに、令和7年度末に予定されている自治体システムの標準化対応後、空いたスペースを事務スペース等として活用するための改修を行います。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
大規模改修	建物・敷地の 取得 方向性の決定	検討	検討	基本設計	実施設計 工事
事業費(百万円)		0	0	19	

事業実施課：企画部 企画課、情報政策課

(2) 保健相談所

豊玉保健相談所は、施設の老朽化が進んでいることから、必要な改修を順次実施します。併設の障害者地域生活支援センター等とあわせて、周辺施設との統合・再編の可能性を含めて検討します。

大泉保健相談所は、移転先として大泉学園町福祉園跡施設を活用することについて、検討を進めます。＜リーディングプロジェクト4＞

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
豊玉保健相談所					
改修（空調等）	設計	設計 工事	工事	—	—
改修・改築等の方向性の検討	検討	検討	検討	検討	検討
大泉保健相談所					
移転等の検討 [再掲]	検討	検討	検討	検討	検討
事業費（百万円）		69	195	0	

事業実施課：健康部 健康推進課

(3) 土木出張所、公園出張所

西部土木出張所と西部公園出張所は、石神井庁舎の跡敷地の有効活用に向けた検討にあわせて、今後の施設配置の方向性を定めます。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【西部土木出張所】 施設配置の方向性の 決定	検討	検討	方向性の決定	決定に基づく 調整	決定に基づく 調整
【西部公園出張所】 施設配置の方向性の 決定	検討	検討	方向性の決定	決定に基づく 調整	決定に基づく 調整
事業費（百万円）		0	0	0	

事業実施課：土木部 道路公園課、維持保全担当課

(4) 文化・生涯学習施設

① 美術館

美術館は、令和10年度の開館を目指し、再整備基本構想で掲げる「まちと一体となった美術館」、「本物のアートに出会える美術館」、「併設の図書館と融合する美術館」の3つのコンセプトを実現し、大型エレベーターなどを備え、年齢や障害の有無に関わらず、誰もが楽しめる美術館となるよう、全面改築します。改築にあわせて、サンライフ練馬の会議室の代替としても活用できる多目的室を設置します。

<リーディングプロジェクト2>

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
再整備基本構想に基づく改築 [再掲]	基本設計 実施設計	実施設計	実施設計 工事	工事	工事 (完了)
事業費(百万円)		121	3,867	213	

事業実施課：地域文化部 美術館再整備担当課

② 生涯学習センター、同分館

生涯学習センター（練馬図書館併設）は、令和7年度から貫井図書館の改築を行うことから、大規模改修は当面延期し、必要な改修を順次実施します。

生涯学習センター分館は、必要な機能を精査し代替機能を確保したうえで、廃止を検討します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【生涯学習センター】 改修（空調等）	—	設計	工事	工事	—
【生涯学習センター 分館】 方向性の検討	検討	検討	検討	検討	検討
事業費(百万円)		25	150	226	

事業実施課：地域文化部 文化・生涯学習課

③ 図書館

練馬図書館（生涯学習センター併設）は、令和7年度から貫井図書館の改築を行うことから、大規模改修は当面延期し、必要な改修を順次実施します。

貫井図書館は、令和10年度の開館を目指し、大型エレベーターなどを備え、年齢や障害の有無に関わらず、誰もが楽しめる図書館となるよう、併設の美術館とあわせて全面改築します。＜リーディングプロジェクト2＞

南大泉図書館は、併設する南大泉青少年館の事業廃止後、レクリエーションホール等の施設を図書館施設として引き続き貸し出しを行います。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【練馬図書館】※1 改修（空調等）	—	設計	工事	工事	—
【貫井図書館】※2 再整備基本構想に 基づく改築 [再掲]	基本設計 実施設計	実施設計	実施設計 工事	工事	工事 (完了)
【南大泉図書館】 南大泉青少年館の事 業廃止に伴い施設を 拡充	方向性の決定	調整	調整	調整	調整 拡充
事業費（百万円）		0	0	0	

※1…事業費は「(4)②生涯学習センター」に計上

※2…事業費は「(4)①美術館」に計上

事業実施課：教育振興部 光が丘図書館

(5) スポーツ施設

① 体育館

総合体育館は、現在地での改築を基本に、求められる機能や効率的に整備するための事業方式等の検討を進めます。

上石神井体育館および平和台体育館は、大規模改修に着手します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【総合体育館】 改築に向けた検討	検討	検討	検討	基礎調査	基礎調査 施設機能等の 検討 検討組織設置
【上石神井体育館】 大規模改修に着手	—	—	—	—	基本設計 実施設計
【平和台体育館】 大規模改修に着手	—	—	—	—	基本設計
事業費（百万円）		0	0	9	

事業実施課：地域文化部 スポーツ振興課

② 運動場等

石神井松の風文化公園を拡張し、フットサル・テニス兼用コートその他、スケートボード等ができる広場の整備を行います。

土支庭球場は、施設や設備の老朽化が進んでいることから、リニューアルを行います。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【石神井松の風文化公園】 スポーツ施設の開設	基本設計	基本設計 実施設計	実施設計 工事	工事 開設	—
【土支庭球場】 リニューアル(庭球場 改修、管理棟改築)	—	基本設計	実施設計	工事	—
事業費(百万円)		29	208	506	

事業実施課：地域文化部 スポーツ振興課

(6) 産業振興・勤労者福祉施設、集会施設

① 東京中高年齢労働者福祉センター（サンライフ練馬）

社会状況の変化に伴う区民ニーズや施設の利用状況等を考慮し、サンライフ練馬は、令和7年度に廃止します。トレーニング室や会議室、相談事業等、引き続き必要な機能については、美術館の再整備、中村橋区民センターの大規模改修、他の施設での実施等により、代替を設けます。廃止後の敷地は、美術館の改築で活用します。

<リーディングプロジェクト2>

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
廃止 ^{※1} [再掲]	調整	調整	廃止	—	—
事業費（百万円）		0	0	0	

※1…事業費は「(4)①美術館」に計上

事業実施課：産業経済部 経済課

② 勤労福社会館

勤労福社会館は、施設の設置目的と利用実態が必ずしも一致していないことから、勤労者福祉施設としての機能を廃止し、地域の行政需要に応じた機能転換を図ります。

機能転換に向け、大規模改修に着手します。トレーニング室等の必要な機能は維持しつつ、集会室（ホール）を充実するとともに、エレベーターを設置するなどバリアフリー化を行います。あわせて、子育て支援施設を設置し、区民サービスの向上を図ります。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
大規模改修に着手	方向性の決定	決定に基づく 調整	調整	調整	基本設計 実施設計
事業費（百万円）		0	0	0	

事業実施課：企画部 企画課

産業経済部 経済課

子ども家庭部 子ども家庭支援センター

(7) 子どもと青少年の施設

① 保育園

上石神井第三保育園は、都営住宅の建替えにあわせて改築します。

保育サービスの充実を図るため、谷原保育園の近隣に、区有地を活用して民間保育園を整備します。谷原保育園以上の定員とし、障害児保育は定員3名以上とするほか、新たに延長保育や0歳児保育を実施します。谷原保育園は、老朽化が進行していることから、令和4年度までに入園した在園児が全員卒園する令和8年度末に閉園します。

その他、築50年以上で大規模改修が未実施の保育園については、必要な修繕を行いながら、周辺の保育園の整備状況や保育ニーズなどを勘案し、今後の方向性を検討します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【上石神井第三 保育園】 改築※1	工事	工事	工事	—	—
【谷原保育園近隣への 民間保育園の誘致】 開設	工事※2	開設	—	—	—
【谷原保育園】 閉園	準備	準備	準備	閉園	—
【築50年以上で大規模 改修未実施の保育園】 今後の方向性の検討	検討	検討	検討	検討	検討
事業費（百万円）		185	168	0	

※1…都営住宅の建替えに伴う改築 東京都主体で施工

※2…設計・工事は事業者が実施

事業実施課：こども家庭部 子育て支援課、保育課、保育計画調整課

② 学童クラブ

光和小学校および橋戸小学校は、校舎内に学童クラブを設置します。

旭丘小学校および豊溪小学校は、改築にあわせて、校舎内に学童クラブを設置します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【光和小学校内 学童クラブ】 開設	設計	工事	開設	—	—
【橋戸小学校内 学童クラブ】 開設	設計	工事	開設	—	—
【旭丘小学校内 学童クラブ】※1 開設	工事 (学校改築)	工事 (学校改築)	工事 (学校改築)	開設	—
【豊溪小学校内 学童クラブ】※1 開設	基本設計 (学校改築)	実施設計 (学校改築)	実施設計 工事 (学校改築)	工事 (学校改築) 開設 (仮設校舎内)	工事 (学校改築)
事業費（百万円）		114	0	0	

※1…事業費は「(12)①小中学校」に計上

事業実施課：こども家庭部 子育て支援課

③ 子ども家庭支援センター

都営住宅（上石神井四丁目団地）の建替えにあわせて、地域子ども家庭支援センター関分室を新設します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【地域子ども 家庭支援センター 関分室】 新設※1	工事	工事	工事 開設	—	—
事業費（百万円）		37	33	0	

※1…都営住宅の建替えに伴う新築 東京都主体で施工

事業実施課：こども家庭部 子育て支援課、子ども家庭支援センター

④ 児童館

栄町児童館は、新たな小中一貫教育校（旭丘小学校・旭丘中学校）の設置にあわせて移転・複合化し、乳幼児と保護者や中学生・高校生向けのサービス等を充実します。＜リーディングプロジェクト1＞

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【栄町児童館】※1 小中一貫教育校と複 合化し、移転・改築 [再掲]	工事 (学校改築)	工事 (学校改築)	工事 (学校改築)	移転	—
事業費（百万円）		0	0	0	

※1…事業費は「(12)①小中学校」に計上

事業実施課：こども家庭部 子育て支援課

⑤ 青少年館

児童館との類似機能を考慮しながら事業の見直しを行った結果、児童館と重複している小中学生向け事業は廃止します。

春日町青少年館は、改築に着手します。改築にあたっては、必要な施設機能は維持しつつ、若者自立支援事業のスペースを拡充します。また、春日町地域集会所を移転するほか、練馬高松園地域包括支援センターを移転し、街かどケアカフェを新設するなど、複合施設として整備することで、区民サービスの向上を図ります。

<リーディングプロジェクト3>

南大泉青少年館は、児童館と重複する小中学生向け事業のみを行っています。事業の廃止に伴い、レクリエーションホール等の施設は、併設する南大泉図書館の施設に転換し、引き続き貸し出しを行います。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【春日町青少年館】 改築、周辺施設（春日町地域集会所）との複合化 [再掲]	方向性の決定	調整	調整	基本設計	実施設計 工事
【南大泉青少年館】 図書館施設へ転換	方向性の決定	調整	調整	調整	調整 転換
事業費（百万円）		0	0	43	

事業実施課：こども家庭部 青少年課

⑥ 秩父青少年キャンプ場

民間キャンプ場等の代替施設が増加しており、利用者数が減少しているほか、施設の老朽化が進んでいるため、令和8年度に廃止します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
廃止	方向性の決定	調整	調整	廃止	—
事業費（百万円）		0	0	0	

事業実施課：こども家庭部 青少年課

(8) 高齢者福祉施設

① 敬老館

敬老館は、地域性や施設の状況等を考慮しながら、機能転換を進めます。

栄町敬老館は、新たな小中一貫教育校（旭丘小学校・旭丘中学校）の設置にあわせて移転・複合化し、街かどケアカフェと地域包括支援センターに機能転換します。

<リーディングプロジェクト1>

高野台敬老館は、高野台デイサービスセンターへ移転・複合化し、街かどケアカフェと地域包括支援センターに機能転換します。

東大泉敬老館は、JA東京あおば東大泉支店跡施設へ移転し、街かどケアカフェと地域包括支援センターに機能転換します。

上石神井敬老館は、街かどケアカフェに機能転換し、併設の地域包括支援センターと一体的に運営します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【栄町敬老館】 ^{※1} 小中一貫教育校へ移転・複合化し、街かどケアカフェ・地域包括支援センターに機能転換 [再掲]	工事 (学校改築)	工事 (学校改築)	工事 (学校改築)	機能転換	—
【高野台敬老館】 高野台デイサービスセンターへ移転・複合化し、街かどケアカフェ・地域包括支援センターに機能転換	設計	工事	機能転換	—	—
【東大泉敬老館】 JA東京あおば東大泉支店跡施設へ移転し、街かどケアカフェ・地域包括支援センターに機能転換	—	設計 工事	機能転換	—	—

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【上石神井敬老館】 街かどケアカフェに 機能転換	—	—	設計	工事	機能転換
事業費（百万円）		71	5	83	

※1…事業費は「(12)①小中学校」に計上

事業実施課：高齢施策担当部 高齢社会対策課、高齢者支援課

② デイサービスセンター

区内では民間のデイサービスセンターが200か所以上存在し、サービスも多様化していることから、区立デイサービスセンターは原則廃止します。

光が丘デイサービスセンターは、令和7年度に廃止します。跡施設は、はつらつセンター光が丘の拡大等に活用します。

高野台デイサービスセンターは、街かどケアカフェ、地域包括支援センターと複合化します。

その他のデイサービスセンターについては、地域性や施設ニーズ等を考慮しながら、廃止および跡活用、または他のサービスとの複合化の検討を進めます。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【光が丘デイサービスセンター】 廃止、活用（はつらつセンター光が丘の拡大等）	方向性の決定	調整	廃止	活用	—
【高野台デイサービスセンター】※1 街かどケアカフェ、地域包括支援センターと複合化	設計	工事	複合化	—	—
【その他のデイサービスセンター】 廃止、複合化、跡活用の決定	方向性の決定	協議調整	協議調整	決定	—
事業費（百万円）		0	0	1	

※1…事業費は「(8)①敬老館」に計上

事業実施課：高齢施策担当部 高齢社会対策課、高齢者支援課

(9) 障害者福祉施設

① 福祉作業所

かたくり福祉作業所は、大規模改修を行います。大規模改修の際には、工事中の一時移転施設として光が丘第七小学校跡施設を活用します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【かたくり福祉作業所】 大規模改修	—	—	—	基本設計	実施設計 工事
事業費（百万円）		0	0	9	

事業実施課：福祉部 障害者施策推進課

② 心身障害者福祉センター（中村橋区民センター内）

大規模改修を行います。大規模改修の際には、工事中の一時移転施設として光が丘第七小学校跡施設等を活用します。＜リーディングプロジェクト2＞

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
大規模改修 [再掲]	実施設計	工事	工事	—	—
事業費（百万円）		477	901	0	

事業実施課：福祉部 障害者サービス調整担当課

③ 福祉園等

大泉町福祉園は大規模改修を行います。大規模改修の際には、工事中の一時移転施設として光が丘第七小学校跡施設を活用します。

令和5年度に取得した三原台二丁目用地に、医療的ケアが必要な障害者の通いの場やショートステイを備えた多機能型の施設を誘致します。新たな施設の開設にあわせ、大泉学園町福祉園は廃止します。跡施設は、関町福祉園の一時移転施設として活用した後、大泉保健相談所の移転先として、活用に向けた検討を進めます。

関町福祉園用地に、民間事業者が整備・運営する生活介護事業所等を誘致します。新たな施設を整備する間、関町福祉園は大泉学園町福祉園跡施設に一時移転して運営します。新たな施設の開設にあわせ、関町福祉園は廃止を含めて検討します。

<リーディングプロジェクト4>

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【大泉町福祉園】 大規模改修	—	基本設計	実施設計	工事	工事 (完了)
【三原台二丁目用地 への多機能型施設の 誘致】 施設整備工事※1 [再掲]	用地取得	事業者選定 調整	設計	設計	工事 (完了)
【大泉学園町福祉園】 廃止 [再掲]	方向性の決定	調整	調整	調整	調整 廃止※2
現 関町福祉園用地					
【生活介護事業所等 の誘致】 施設整備設計※1 [再掲]	方向性の決定	—	事業者選定 調整	調整	調整 設計
【関町福祉園】 除却設計 [再掲]	方向性の決定	—	—	—	除却設計
事業費（百万円）		13	61	1,379	

※1…設計・工事は事業者が実施

※2…新たな多機能型施設の開設にあわせて廃止

事業実施課：福祉部 障害者施策推進課

(10) 地域の施設

① 地区区民館

大規模改修未実施の施設について、順次改修を行います。

貫井地区区民館は、中村橋区民センターの大規模改修にあわせてトレーニング室、会議室を増設し、施設貸出機能を拡充した上で、地域集会所に移行します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【東大泉地区区民館】 大規模改修	工事	工事	—	—	—
【貫井地区区民館】 大規模改修、地域集 会所への移行	実施設計	工事	工事 移行	—	—
【西大泉地区区民館】 大規模改修	基本設計	実施設計	工事	工事	—
【関町北地区区民館】 大規模改修	—	基本設計	実施設計	工事	工事 (完了)
【春日町南地区区民館】 大規模改修 [再掲]	方向性の決定	—	基本設計	実施設計	工事 (完了)
【立野地区区民館】 大規模改修	—	—	—	基本設計	実施設計 工事
【南大泉地区区民館】 大規模改修に着手	—	—	—	—	基本設計 実施設計
事業費(百万円)		530	504	498	

事業実施課：地域文化部 地域振興課

② 地域集会所

春日町地域集会所は、近接する春日町青少年館の改築にあわせて移転し、複合化します。＜リーディングプロジェクト3＞

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【春日町地域集会所】 ※1 春日町青少年館に移 転し、複合化 [再掲]	方向性の決定	調整	調整	基本設計	実施設計 工事
事業費（百万円）		0	0	0	

※1…事業費は「(7)⑤青少年館」に計上

事業実施課：地域文化部 地域振興課

(11) リサイクルセンター

リサイクルセンターは、総合的な環境学習拠点を目指し、機能の拡充を検討します。

豊玉リサイクルセンターは、機能拡充のためのスペースが必要なため、移転に向けて検討を進めます。移転後の空きスペースについては、清掃業務の委託拡大のために活用することを検討します。

関町リサイクルセンターは、老朽化が進んでいることから、大規模改修を行います。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【豊玉リサイクルセンター】 移転に向けた検討	—	検討・調整	検討・調整	検討・調整	検討・調整
【関町リサイクルセンター】 大規模改修	—	—	—	基本設計	実施設計 工事 (完了)
事業費(百万円)		0	0	7	

事業実施課：環境部 清掃リサイクル課

(12) 教育施設

① 小中学校

学校施設管理実施計画に基づき、改築を概ね年間2校ずつ、長寿命化改修を概ね年1～2校ずつ行っていきます。改築にあたっては、周辺施設の複合化を検討します。

旭丘小学校・旭丘中学校は新たな小中一貫教育校として改築し、周辺施設等を複合化します。＜リーディングプロジェクト1＞

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【上石神井北小学校】 改築工事完了	工事	工事	—	—	—
【旭丘小学校・旭丘中学校】 小中一貫教育校設置に向けた改築工事完了 [再掲]	工事	工事	工事	工事	—
【向山小学校】 改築工事完了	実施設計	実施設計	工事	工事	工事 (完了)
【田柄中学校】 改築工事完了	実施設計	実施設計 工事	工事	工事	工事 (完了)
【練馬東小学校】 改築工事完了	基本設計	実施設計	実施設計 工事	工事	工事 (完了)
【豊溪小学校】 改築工事	基本設計	実施設計	実施設計 工事	工事	工事

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【石神井南中学校】 長寿命化改修完了	基本設計	実施設計	工事	工事	—
【立野小学校】 改築工事	—	基本設計	実施設計	実施設計 工事	工事
【上石神井小学校 ・上石神井中学校】 改築工事	—	基本設計	実施設計	実施設計	工事
【開進第一小学校】 長寿命化改修完了	—	基本設計	実施設計	工事	工事 (完了)
【開進第二小学校】 長寿命化改修完了	—	基本設計	実施設計	工事	工事 (完了)
【大泉学園中学校】 改築工事	—	—	基本設計	実施設計	実施設計 工事
【中村西小学校】 改築工事	—	—	基本設計	実施設計	実施設計 工事
【豊玉中学校】 長寿命化改修完了	—	—	基本設計	実施設計	工事 (完了)

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【練馬小学校】 改築工事	—	—	—	基本設計	実施設計 工事
【大泉第二小学校】 改築工事	—	—	—	基本設計	実施設計 工事
【大泉第三小学校】 長寿命化改修	—	—	—	基本設計	実施設計 工事
【石神井西中学校】 長寿命化改修	—	—	—	基本設計	実施設計 工事
令和9年度に 改築に着手する学校 (2校程度)	—	—	—	—	基本設計 実施設計
令和9年度に 長寿命化改修に着手 する学校 (1～2校程度)	—	—	—	—	基本設計 実施設計
令和10年度に 改築に着手する学校 (2校程度)	—	—	—	—	基本設計
令和10年度に 長寿命化改修に着手 する学校 (1～2校程度)	—	—	—	—	基本設計
事業費(百万円)		6,521	14,260	11,743	

事業実施課：教育振興部 教育施策課、学校施設課

2 跡施設・跡地の活用

(1) 光が丘第七小学校跡施設

障害者福祉施設等の改修時における一時移転施設として活用します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
障害者福祉施設等の 一時移転施設として 活用	活用 (北町福祉作 業所、心身障 害者福祉セン ター)	活用 (心身障害者 福祉セン ター)	活用 (心身障害者 福祉セン ター、貫井福 祉園・福祉工 房)	活用 (貫井福祉 園・福祉工 房、大泉町福 祉園)	活用 (大泉町福祉 園、かたくり 福祉作業所)
事業費(百万円)		0	0	0	

事業実施課：福祉部 障害者施策推進課

(2) 旧春日町児童館・敬老館

「はじめのいっぽ春日町」(児童発達支援、放課後等デイサービス)が活用していましたが、田柄第二ストックヤード跡地に移転しました。

既存建物は、区立施設としての有効活用が望めないため、除却し、用地を売却します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
建物の除却、売却	方向性の決定	除却設計	建物の除却	売却	—
事業費(百万円)		8	46	0	

事業実施課：企画部 企画課

福祉部 障害者施策推進課

(3) 旧 光が丘保管所（再利用家具置場）

光が丘保管所（再利用家具置場）は、資源循環センターに移転しました。備蓄物資をさらに充実させるため、既存建物は改修し、防災備蓄倉庫として活用します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
防災備蓄倉庫として 活用	方向性の決定	工事 開設	—	—	—
事業費（百万円）		6	0	0	

事業実施課：危機管理室 防災計画課

(4) 旧 シルバー人材センター作業所

シルバー人材センター作業所は、北保健相談所の移転に伴う空スペースを活用して移転しました。移転後、既存建物は除却し、地域活動倉庫を整備します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
地域活動倉庫を整備	移転工事 移転 除却設計	建物の除却 設計	工事	開設	—
事業費（百万円）		73	214	0	

事業実施課：地域文化部 地域振興課

(5) 田柄第二ストックヤード跡地移転施設

田柄第二ストックヤード跡地をこぶし事業所に貸し付け、こぶし事業所が整備する施設に、旧北保健相談所、練馬区障害者就労支援室、旧春日町児童館の一部を使用している「やまびこ第二作業所」、「こぶし事業所」、「はじめてのいっぽ春日町」が移転しました。

旧北保健相談所用地と旧練馬区障害者就労支援室用地は、有効活用が望めないため、売却します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
旧 北保健相談所用地					
売却	建物の除却	売却	—	—	—
旧 練馬区障害者就労支援室用地					
売却	建物の除却	売却	—	—	—
事業費 (百万円)		2	0	0	

事業実施課：企画部 企画課

(6) 練馬光が丘病院跡施設

練馬光が丘病院は、光が丘第四中学校の跡地に移転しました。既存建物は、民間事業者へ貸し付け、医療と介護の複合施設の整備を進めています。整備にあたっては、必要となる改修経費の一部を区が負担します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
複合施設の整備 ^{※1}	貸付 工事 改修工事費 負担	工事 改修工事費 負担	開設	—	—
事業費 (百万円)		2,132	0	0	

※1…設計・工事は事業者が実施

事業実施課：地域医療担当部 医療環境整備課
高齡施策担当部 高齡社会対策課

(7) 旧石神井町福祉園用地

旧石神井町福祉園用地に、重度障害者グループホームを誘致します。誘致するグループホームは、ショートステイと相談機能を付加した「多機能拠点整備型」の地域生活支援拠点とします。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
重度障害者グループホーム誘致、施設整備工事※1	建物の除却設計	設計 工事	工事 開設	—	—
事業費（百万円）		42	99	0	

※1…設計・工事は事業者が実施

事業実施課：福祉部 障害者施策推進課

(8) 旧下田少年自然の家

下田少年自然の家は、施設の老朽化が進んでいるほか、臨海学校を中止することから廃止しました。区立施設としての有効活用が望めないため、既存建物は除却し、用地を売却します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
建物の除却、売却	廃止 除却設計	建物の除却	売却	—	—
事業費（百万円）		316	0	0	

事業実施課：教育振興部 保健給食課

(9) 東大泉敬老館

東大泉敬老館は、JA東京あおば東大泉支店跡施設へ移転し、街かどケアカフェと地域包括支援センターに機能転換します。東大泉敬老館の跡施設は、長期間ひきこもり状態にある方等に対し、社会参加のきっかけづくりとなるよう、居場所支援等を実施する「あすはステーション」としての活用に向けた検討を進めます。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
跡施設の活用	方向性の決定	協議 調整	調整	活用	—
事業費(百万円)		0	0	0	

事業実施課：福祉部 生活福祉課

高齢施策担当部 高齢社会対策課

3 外郭団体や民間事業者へ貸し付けている施設等

(1) 民営化した特別養護老人ホーム・デイサービスセンター等

区立施設であった4つの特別養護老人ホーム・デイサービスセンターは、平成23年度に練馬区社会福祉事業団（以下「事業団」という。）に運営を移管し、民営化しました。事業団の施設維持管理の主体性を高め、施設サービスの向上を図るために、令和3年度に建物を事業団へ無償譲渡し、事業団が主体的に改修を行い、区が経費の一部を補助することとし、区と事業団で協定を結びました。

大泉特別養護老人ホームは大規模改修を行います。これにあわせて、併設の大泉ケアハウスは区民ニーズの高い特別養護老人ホームへ機能転換することとし、令和6年1月をもって廃止しました。

関町特別養護老人ホームおよび富士見台特別養護老人ホームについては、事業団から関町特別養護老人ホームの敷地に合築する提案があり、それぞれの施設を大規模改修した場合と合築した場合について、経費や経営状況の見込みを比較検討した結果、合築することとしました。今後、区の財政支援のあり方や富士見台特別養護老人ホーム跡施設の取り扱い等について事業団と協議します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【大泉特別養護老人ホーム・大泉ケアハウス】 大規模改修 ^{※1} 、特別養護老人ホームへの機能転換（大泉ケアハウス）	設計	工事	工事 機能転換	—	—
【関町特別養護老人ホーム・富士見台特別養護老人ホーム】 合築 ^{※1※2}	方向性の決定	協議 調整	協議 調整 設計	工事	工事 (完了)
事業費（百万円）		685	1,330	***	

※1…設計・工事は事業者が実施

※2…事業者との協議等を踏まえ、負担する額を決定

事業実施課：高齢施策担当部 高齢社会対策課

(2) 作業所

区の施設としては使わなくなった建物等を民間の障害者施設に無償で貸し付けています。区は原則として施設の老朽化による改修・改築は行わず、順次、移転・家賃補助への移行、事業者への売却、事業者による現地での建替えなどを進めます。事業者と利用者の状況を考慮しながら、協議・調整を行います。

施設の移転等により生じた跡地は、他用途への転用または貸付・売却などにより有効活用を図ります。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【旧 豊玉作業所 ^{※1} ・ 旧 東大泉作業所 ^{※2} ・ 中村作業所 ^{※3} 】 他施設への移転等について事業者と協議・調整	協議・調整	協議・調整	協議・調整	協議・調整	協議・調整
事業費 (百万円)		0	0	0	

※1…ねりま事業所（就労継続支援B型）が活用

※2…ねりま第二事業所（就労継続支援B型）が活用

※3…松の実事業所（生活介護）が活用

事業実施課：福祉部 障害者施策推進課

企画部 企画課

第4章 委託・民営化実施計画

1 区立施設の管理運営手法の基本的な考え方

- ◆ 民間の知恵と経験を活用したほうが効果的な業務は民間が担うことを基本とします。
- ◆ 今後さらに委託や民営化を進め、サービスの向上を図るとともに行財政運営の効率化に取り組みます。
- ◆ 行政が最終的に責任を持つべき分野では、区民や事業者と協働して行政でなければ担えない役割を果たします。

管理運営手法選択の考え方

管理運営手法は、施設の業務内容に応じて選択することを基本とします。

個々の施設の業務だけでなく区全体の行政サービスのあり方、執行体制、財政負担などを総合的に検討し、最適な手法を選択していきます。

① 直営

法令等に規定がある施設や、随時区の判断や直接的な関与が求められる業務を行う施設は、「直営」または「一部委託」とします。

② 民間委託

直営とすべき施設を除き、区立施設の管理運営は、民間が担うことを基本とします。

管理運営手法は、区の関与度、事業者の創意工夫の余地、併設施設の状況などを勘案し、「業務委託」または「指定管理者制度（公の施設^{※1}に限る）」から選択します。

※1 「公の施設」とは、地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定められている施設で、図書館、美術館、体育館、福祉園などがあります。

区役所庁舎や区民事務所など、行政の事務所は「公の施設」にはあたりません。

③ 民営化

民間委託後、一定期間安定的・継続的に良好な運営が行われ、サービス向上の観点から民間が担うことが望ましい施設については、民営化^{※2}に取り組みます。

※2 区立施設の民営化とは、施設の設置・運営の主体が民間事業者となることです。

必ずしも、施設の土地や建物を民間事業者が所有して、独立採算により運営することを意味するものではありません。

2 施設種別ごとの取組

(1) 子どもと青少年の施設

① 保育園

区立保育園60園のうち、既に28園を業務委託しています。

令和11年度までに毎年2園ずつ業務委託による運営を開始し、計40園を業務委託で運営します。委託にあたっては、保護者への事前説明から事業者選定、準備委託を経て概ね3か年をかけます。

令和10年度までに10園を委託します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【高松】 【下石神井第三】 令和6年度業務委託	準備委託	開始	実施	実施	実施
【旭町】 【南田中】 令和7年度業務委託	事業者 選定	準備委託	開始	実施	実施
【貫井】 【上石神井】 令和8年度業務委託	保護者 説明	事業者 選定	準備委託	開始	実施
【春日町】 【富士見台こぶし】 令和9年度業務委託	—	保護者 説明	事業者 選定	準備委託	開始
【豊玉第三】 【光が丘第十一】 令和10年度業務委託	—	—	保護者 説明	事業者 選定	準備委託 開始
【光が丘第九】 【大泉学園】 令和11年度の業務委託に向けた準備委託	—	—	—	保護者 説明	事業者選定 準備委託

既に委託している28園については、2回まで委託契約を更新できるものとしています。2回の更新後に契約期間満了を迎える園は、民営化するか、再公募して委託を継続するかを検討します。

業務委託後、安定的・継続的に良好な運営が行われ、運営事業者が民営化への意欲を示している場合、民営化の協議を進めます。再公募した園も、運営事業者が継続した場合は、運営状況に応じて民営化の協議を随時行います。

当面は、土地・建物を区が所有する園から民営化を進めます。この場合、施設維持管理における運営事業者の主体性を高め、これまで区立保育園として提供してきたサービス水準を維持し、民営化移行時に区が必要とする保育サービスを実施するため、原則土地は無償貸付、建物は無償譲渡もしくは無償貸付とします。

民営化にあたっては、在園児童への配慮として十分な期間を設けるとともに、保護者説明会を開催するなど、丁寧に進めます。このため、民営化の公表から移行するまでの期間を5年間とします。ただし、運営事業者が期間の短縮を希望する場合は、民営化公表前に入園し、民営化後も在園する児童の保護者の理解を前提に、前倒しを検討します。

高野台保育園は令和7年度に民営化します。

令和6年度に更新後の契約期間満了を迎える園のうち、東大泉第三保育園は令和10年度に民営化します。向山保育園は再公募せず、民営化に向けて運営事業者との協議を継続します。

令和10年度までに更新後の契約期間満了を迎える、石神井町さくら保育園、東大泉第二保育園、光が丘第六保育園、貫井第二保育園、光が丘第十保育園、関町第二保育園、春日町第三保育園は、それぞれ満了の2年前に運営方法を決定します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【高野台】 民営化	協議	協議	開始	—	—
【東大泉第三】 民営化	協議	協議	協議	協議	開始

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【向山】 民営化に向けた協議	協議	協議	協議	協議	協議
【石神井町さくら】 【東大泉第二】 【光が丘第六】 運営方法の決定	検討・協議	運営方法の 決定	—	—	—
【貫井第二】 【光が丘第十】 運営方法の決定	検討・協議	検討・協議	運営方法の 決定	—	—
【関町第二】 【春日町第三】 運営方法の決定	検討・協議	検討・協議	検討・協議	運営方法の 決定	—

事業実施課：こども家庭部 保育計画調整課

② 学童クラブ

区立学童クラブ86クラブのうち、ねりっこ学童クラブを含め、61クラブを業務委託、5クラブを指定管理により運営しています。

学童クラブの業務委託と小学校内への設置を進め、小学校施設を活用して、「学童クラブ」と「ひろば事業」のそれぞれの機能や特色を維持しながら事業運営を一体的に行う「ねりっこクラブ」を、全区立小学校で実施することを目指しています。

学童クラブは、令和10年度までに7クラブを業務委託します。また、児童館内学童クラブは、令和8年度と10年度に各1クラブで、児童館とあわせて指定管理者制度を導入します。

ねりっこクラブは、小学校52校で業務委託により運営しています。令和6年度に7校で開設し、順次拡大していきます。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【学童クラブ】 業務委託・指定管理者制度の拡大	業務委託 61クラブ 指定管理 5クラブ	業務委託 3クラブ	業務委託 2クラブ	業務委託 2クラブ 指定管理 1クラブ	指定管理 1クラブ
【ねりっこクラブ】 拡大	52校	7校	拡大	拡大	拡大

事業実施課：こども家庭部 子育て支援課

③ 子ども家庭支援センター

直営の子ども家庭支援センターが地域子ども家庭支援センター5か所を統括する体制で運営しています。地域子ども家庭支援センター5か所（うち2か所には分室を設置）は、いずれも業務委託しています。

子ども家庭支援センターは主に虐待対応を担い、地域子ども家庭支援センターは主に子育て支援サービスや相談支援などを実施しています。

地域子ども家庭支援センター関（以下「本室」という。）は、都営住宅（上石神井四丁目団地）の建替えにあわせて新たに分室を設置し、業務委託により運営します。現在、本室で実施している子育てのひろば事業は分室へ移転し、本室の乳幼児一時預かり事業を拡充します。

石神井庁舎の子ども家庭支援センターは、石神井公園南口西地区の再開発事業に伴い、駅前の再開発ビルへ移転します。あわせて、乳幼児一時預かり室を新たに設置し、業務委託により運営します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【地域子ども家庭支援センター関分室】 業務委託（新設）	検討	調整	開始	実施	実施
【石神井公園駅前再開発ビル内乳幼児一時預かり室】 業務委託（新設）	検討	調整	調整	調整	調整 開始

事業実施課：こども家庭部 子ども家庭支援センター

④ 児童館

児童館17館のうち、4館は指定管理者が運営しています。

令和10年度までに新たに3館で指定管理者制度を導入します。導入にあたっては、直営館との地域バランスを考慮し対象を選定します。導入後は開館日・開館時間を拡大し、乳幼児やその保護者、中高生を含む全ての子どもにとって安全かつ安心な居場所としての機能を強化します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
指定管理者制度の拡大	4館	準備	指定管理者 選定	拡大(2館)	指定管理者 選定 拡大(1館)

事業実施課：こども家庭部 子育て支援課

⑤ 青少年館

青少年館2館のうち、春日町青少年館は一部業務委託、南大泉青少年館は全部業務委託で運営しています。事業の見直しを行った結果、児童館と重複している小中学生向け事業は廃止します。

春日町青少年館は、改築とあわせて施設管理等の運営方法を検討し、決定します。また、心身障害者青年学級は業務委託を検討します。

南大泉青少年館は、児童館と重複する小中学生向け事業のみを行っています。事業の廃止に伴い、レクリエーションホール等の施設は、併設する南大泉図書館の施設に転換し、引き続き貸し出しを行います。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【春日町青少年館】 改築後の運営方法の 決定	事業の見直し	検討	検討	検討	検討 決定
【南大泉青少年館】 図書館施設へ転換	事業の見直し	調整	調整	調整	調整 転換

事業実施課：こども家庭部 青少年課

(2) 障害者福祉施設

① 福祉園

区立福祉園6園のうち、4園は指定管理者が運営しています。

貫井福祉園、大泉町福祉園は安定的・継続的に良好な運営が行われているため、現在の指定管理者を運営主体として民営化します。民営化にあたっては、重度障害者の受入れ等これまで区立施設で提供してきたサービス水準を維持・向上し、運営の安定性・継続性を確保するため、土地・建物を無償貸付とします。

貫井福祉園は改修工事を行ったうえで令和7年度に民営化する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により工事の時期を変更したため、令和9年度に民営化します。

大泉町福祉園は令和10年度に民営化します。民営化に向けて、サービス内容を指定管理者と協議します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【貫井福祉園】 民営化	協議	協議	協議	協議	開始
【大泉町福祉園】 民営化	協議	協議	協議	協議	開始

事業実施課：福祉部 障害者施策推進課

② 福祉作業所

区立福祉作業所4所は、すべて指定管理者が運営しています。

いずれの施設も、安定的・継続的に良好な運営が行われているため、現在の指定管理者を運営主体として民営化します。民営化にあたっては、これまで区立施設で提供してきたサービス水準を維持・向上し、運営の安定性・継続性を確保するため、土地・建物を無償貸付とします。

北町福祉作業所は令和6年度に、白百合福祉作業所は令和7年度に民営化します。民営化後は、利用者の高齢化や障害の重度化に対応するため、機能を拡充し、生活介護事業を開始します。

貫井福祉工房は併設している貫井福祉園とともに、改修工事を行ったうえで令和7年度に民営化する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により工事の時期を変更したため、令和9年度に民営化します。

かたくり福祉作業所は令和11年度の民営化に向けて、サービス内容を指定管理者と協議します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【北町福祉作業所】 民営化	協議	開始	—	—	—
【白百合福祉作業所】 民営化	運営方法の 決定	協議	開始	—	—
【貫井福祉工房】 民営化	協議	協議	協議	協議	開始
【かたくり福祉作業所】 民営化に向けた協議	運営方法の 決定	協議	協議	協議	協議

事業実施課：福祉部 障害者施策推進課

③ 心身障害者福祉センター（中村橋区民センター内）

心身障害者福祉センターは、中途障害者支援事業・生活介護事業等を業務委託しています。令和6年度から7年度に中村橋駅周辺施設の統合・再編の一環として大規模改修を行い、令和8年度から指定管理者制度を導入します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
指定管理者制度の導入	運営方法の 決定	調整・準備	指定管理者 選定	開始	—

事業実施課：福祉部 障害者サービス調整担当課

(3) 清掃事務所

可・不燃ごみの収集作業の一部を業務委託しています。

収集作業の業務委託を順次拡大していきます。練馬清掃事務所に併設する豊玉リサイクルセンターを移転する際には、空きスペースを委託拡大のために活用することを検討します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
業務委託の拡大	可・不燃ごみ収集作業（35組） 委託	3組	3組	2組	拡大

事業実施課：環境部 清掃リサイクル課

(4) 教育施設

① 学校調理業務

全小学校65校・全中学校33校のうち、92校で業務委託を行っています。
職員の退職の状況等を考慮しながら、業務委託を拡大します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
業務委託の拡大 (学校調理)	92校 (直営6校)	1校	1校	調整	拡大

事業実施課：教育振興部 教育総務課、保健給食課

② 学校用務業務

全小学校65校・全中学校33校のうち、87校で業務委託を行っています。
職員の退職の状況等を考慮しながら、業務委託を拡大します。

10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
業務委託の拡大 (学校用務)	87校 (直営11校)	3校	1校	1校	拡大

事業実施課：教育振興部 教育総務課

(5) 図書館

区立図書館12館1分室のうち、10館1分室は指定管理者が運営しています。残る2館は一部業務を委託しています。

練馬図書館は施設の改修後、指定管理者制度の導入を予定していましたが、改修のスケジュールを見直したため、導入時期を調整しています。必要な改修工事を実施したうえで、令和10年度までに指定管理者制度の導入時期を決定します。


10年度目標	5年度末 (見込み)	5か年計画			
		6年度	7年度	8年度	9～10年度
【練馬図書館】 指定管理者制度導入 時期の決定	調整	調整	調整	調整	決定

事業実施課：教育振興部 光が丘図書館

★ 施設の維持管理費と使用料収入の状況について ★

■ 主な集会施設の維持管理費等（令和4年度）


区立施設の維持管理費に対する使用料収入の割合は低く、維持管理費のほとんどは区民全体の税金で賄われています。



■ 施設使用料の収入状況（令和4年度団体利用分）

施設全体では約5億円分の団体利用がありました。減額・免除制度の適用により、実際の収入額は約3億円でした。

また、減額・免除した金額のうち、高齢者団体を対象としたものは約1億1千万円でした。



現在の維持管理費と使用料収入の状況は、適正な利用者負担の観点から課題がありますが、近年の物価上昇による影響等を踏まえると、全体的な施設使用料の見直しは困難な状況にあります。

個別施設の使用料の見直しについては、引き続き検討を進めていきます。

練馬区公共施設等総合管理計画〔実施計画〕

令和6年度（2024年度）～令和10年度（2028年度）

<案>

令和6年（2024年）3月

発行 練馬区 企画部 企画課

住所 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所 本庁舎6階

電話 (03)3993-1111(代表)

FAX (03)3993-1195

練馬区ホームページ <https://www.city.nerima.tokyo.jp>